

5	ESPECIFICO	EJECUCIÓN	Operacional	No entrega de los productos en los plazos establecidos.	<p>Demora en la ejecución del Proyecto para el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina</p> <p>Posible declaración de incumplimiento contractual</p> <p>Sanciones de los entes ambientales a P&K</p>	<p>IM</p> <p>PROBABLE (4)</p> <p>M</p> <p>CATASTROFICO (5)</p> <p>C</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p>Reuniones de seguimiento al avance de ejecución del contrato y actas de supervisión</p> <p>Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista</p> <p>Planeación - Cronograma de actividades</p> <p>Verificación de las condiciones - Visita Técnica</p> <p>Gestión oportuna de permisos y cumplimiento de requisitos</p> <p>Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista</p>	<p>POSBLE (3)</p> <p>MODERADO (3)</p> <p>SI</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p>Desde el inicio de ejecución del contrato</p> <p>Hasta la liquidación del contrato.</p> <p>Conocimiento de la legislación y tramites a llevar a cabo para el ingreso de personal e implementos a la isla</p> <p>Conocimiento de las especificaciones de los productos. Estudio y manejo de la normatividad aplicable.</p>	<p>Seguimiento al plan de trabajo y cronograma</p> <p>Permanente desde el inicio del contrato hasta la liquidación del contrato</p>
6	ESPECIFICO	EJECUCIÓN	Financiero	Presupuesto insuficiente por cambio de las condiciones económicas que afectan factores para la correcta ejecución del contrato	<p>Impacto en el equilibrio financiero del contrato, afectando la ejecución del mismo.</p>	<p>POSIBLE (3)</p> <p>CATASTROFICO (5)</p> <p>CONTRATISTA -PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL</p>	<p>Detectar las circunstancias que afectan los precios</p> <p>Seguimiento del Supervisor del contrato frente al balance económico</p> <p>Verificación de precios y validación de cumplimiento de requisitos para reconocer mayores costos</p> <p>Tramitar un ortosi al contrato</p>	<p>IMPROBABLE (2)</p> <p>INSIGNIFICANTE (1)</p> <p>SI</p> <p>CONTRATISTA -PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL</p>	<p>Desde el inicio de ejecución del contrato</p> <p>Hasta el otrosí modificatorio del contrato (adición)</p> <p>Control por parte de la supervisión</p>	<p>Desde la adjudicación y hasta la liquidación</p>
7	ESPECIFICO	EJECUCIÓN	Financiero - Operacional	Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	<p>Demoras en el el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina</p> <p>Necesidad de Modificar el Contrato</p>	<p>POSIBLE (3)</p> <p>MODERADO (2)</p> <p>PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL</p>	<p>Análisis económico jurídico y tecnico de todos los componentes de la invitación publica</p> <p>Análisis económico jurídico y tecnico de la cambio de condiciones del anteproyecto</p> <p>Tramitar un ortosi al contrato</p>	<p>IMPROBABLE (2)</p> <p>MEJOR (1)</p> <p>SI</p> <p>PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL</p>	<p>Desde la estructuración de la invitación</p> <p>Hasta la liquidación del contrato.</p> <p>Control por parte de P&K y supervisión</p>	<p>Desde la adjudicación y hasta la liquidación</p>